



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/08-04-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 74/2025**

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων”».**

Την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3986/04-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηράκλειας, Βαλτερού, Κοίμησης, Γεφυρουδίου, Καρπερής, Δασοχωρίου, Ζευγολατιού και Τριάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν πέντε (5). Τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα αναπλήρωσε ο κ. Σωτήριος Βατμανίδης.

| Παρόντες οι :       |            |            |              | Απόντες οι:             |
|---------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| Όνομα               | Επώνυμο    | Πατρώνυμο  | Αξίωμα       | Ονοματεπώνυμο           |
| 1 Δήμος             | Κοσμίδης   | Ναπολέον   | Πρόεδρος     | 1. Δημήτριος Τζήκας     |
| 2 Αναστασία(Νατάσα) | Χαλκίδου   | Παναγιώτης | Μέλος        | 2. Χρήστος Μπαλάσκας    |
| 3 Ιωάννης           | Αβραμίδης  | Ιωάννης    | Μέλος        | 3. Γεώργιος Κουτσάκης   |
| 4 Κωνσταντίνος      | Αραμπατζής | Θεόδωρος   | Μέλος        | Οι οποίοι δεν προσήλθαν |
| 5 Σωτήριος          | Βατμανίδης | Ιωάννης    | Αναπλ. Μέλος | αν και κλήθηκαν νόμιμα  |

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση του τρίτου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Ιωάννης Αβραμίδης και δεν επέστρεψε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του ενδέκατου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 3967/4-4-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Τον ν.3852/10 άρθρο 74α παρ. 2β
2. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 3440/27-03-2025.
3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12911/01-10-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
5. Η από 01-04-2025 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», με αναθεώρηση για χρονικό διάστημα ενενήντα μία ημερών (91), για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου την 02-07-2025».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 3440/27-03-2025 αίτηση του αναδόχου, η υπ' αρ. 12911/1-10-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του Καλφόπουλου Ιωάννη του Νικολάου, η από 1-4-2025 έκθεση του επιβλέποντα και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, την υπ' αρ. 3440/27-03-2025 αίτηση του αναδόχου, την υπ' αρ. 12911/1-10-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του Καλφόπουλου Ιωάννη του Νικολάου, την από 1-4-2025 έκθεση του επιβλέποντα, την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, την υπ' αρ. 3766/02-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα ενενήντα μία ημερών (91), για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου 2-7-2025.

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:50.  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη  
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 29-04-2025  
Ο Πρόεδρος  
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης