



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/20-08-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 180/2019

Θέμα 1^ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ Ποντισμένου».

Σήμερα την 20^η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 9592/16-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 14.

Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι παρακάτω:	Απόντες ήταν οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Γκόγκας, <i>Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου</i>	1. Χρήστος Τσομπανίδης, <i>Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</i>
2. Απόστολος Μπαλάσκας, <i>Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου</i>	2. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	3. Ιωάννης Πατσάκας, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
4. Βασίλειος Σαββίδης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	4. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
5. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	5. Όλγα Στρίκου, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
6. Νικόλαος Μουρατίδης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	6. Ανέστης Λαζαρίδης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
7. Αλέξανδρος Γκάλιος, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	7. Ευάγγελος Ευαγγέλου, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
8. Ιωάννης Αβραμίδης, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	8. Μαρία Γεωργιάδου, <i>Δημοτική Σύμβουλος</i>
9. Δημήτριος Μαρίγκος, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	9. Ιωάννα Καραγιοβάννη, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
10. Άγγελος Σταυρακάρας, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	10. Σοφία Γογάνη, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
11. Ιωάννης Μαυρουδής, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	11. Ελευθέριος Στοιίλας, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
12. Χατζίδου Δέσποινα, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	12. Αναστάσιος Σβεντζιδής, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
13. Ευγνωσία Συμεωνίδου, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	13. Δημήτριος Χαβαλές, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>
14. Βαφείδης Κωνσταντίνος, <i>Δημ. Σύμβουλος</i>	

Ακόμα, παρόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:	Απόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και Τοπικών Κοινοτήτων:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, <i>Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας</i> 2. Αθανασία Βασιλακάκη, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού</i> 3. Στυλιανός Κολαξίζης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου</i> 4. Ιωάννης Μόσχος, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής</i> 5. Άγγελος Γκουβεντάρης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμησης</i> 6. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου</i> 7. Αχιλλέας Παλαμπουϊκής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου</i> 8. Ιωάννης Χαβαλές, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου</i> 9. Δημήτριος Μαχλελής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων</i> 10. Σταυρούλα Καραφύλλη, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς</i> 11. Κωνσταντίνος Αυτζής, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου</i> 12. Δημήτριος Τιτόκης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικισίου</i> 13. Θεοδόσιος Κουμαράς, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης</i> 14. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου</i> 15. Βασίλειος Καμήλαλης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας</i> 16. Μόσχος Παπαδόπουλος, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού</i> 17. Θωμάς Δουλγέρης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου</i> 18. Σταύρος Κελλίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου</i> 19. Χαράλαμπος Τυριακίδης, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού</i> 20. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου, <i>Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου</i> 21. Χρήστος Μιχαηλίδης, <i>Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας</i>

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβάλλεται η λήψη των σχετικών αποφάσεων άμεσα, ώστε να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε χρονικά πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία και να αντιμετωπιστούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες του Δήμου (παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι κατεπείγον.

1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ Ποντισμένου». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος.

Μετά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντισμένου κ. Χαβαλές Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ'αρ. 8812/20-08-2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Η από 25-07-2019 αίτηση του αναδόχου.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147.
3. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2026/27-02-2019 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 20-08-2019 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ» για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός μετά την έγκριση του ΑΠΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ'αρ. 8812/20-08-2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, την Έκθεση του Επιβλέποντα, την υπ'αρ. 8812/25-07-2019 αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ Ποντισμένου» για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός μετά την έγκριση του ΑΠΕ.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2019.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 12.45 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος
που
παραβρέθηκε
Κοτσακιαχίδης
Κλεάνθης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γκόγκας Νικόλαος

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφές

Οι Πρόεδροι των
Τ.Κ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 21-08-2019
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκόγκας Νικόλαος