



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/16-01-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 2/2023**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής ενδοδημοτικής οδοποιίας».**

Σήμερα την 16<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.346/12-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 5:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι: Όνοματεπώνυμο
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος	Χατζηϊωαννίδης Στέφανος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
4 Ελευθέριος	Στοιίλας	Κων/νος	Μέλος	αν και κλήθηκαν νόμιμα
5 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής ενδοδημοτικής οδοποιίας», το οποία δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγον.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ' αρ.259/11-01-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85.
- 2) του ν.4412/2016 άρθρο 156 , όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/21 και ισχύει.
- 3) το με αριθμ. πρωτ. 580/21-01-2022 Συμφωνητικό.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής ενδοδημοτικής οδοποιίας » , για χρονικό διάστημα εκατόν πενήντα μίας ημερών (151) , για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 21-06-2023».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 30-04-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την από 10-01-2023 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, την υπ' αρ. 259/11-01-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή, την πρόταση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Ηράκλειας Σερρών και βελτίωση αστικής ενδοδημοτικής οδοποιίας».
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι 30-04-2023.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2023.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:50.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη  
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 20-01-2023  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης  
Δήμαρχος