



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/1-9-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 252/2025

Θέμα 4^ο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηράκλειας”».

Την 1^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10729/28-8-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Μελενικισίου και Ζευγολατιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν έξι (6). Την κ. Αναστασία (Νατάσα) Χαλκίδου αναπλήρωσε ο κ. Σωτήριος Βατμανίδης.

Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Ονοματεπώνυμο
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέον	Πρόεδρος	1. Αναστασία Χαλκίδου 2. Χρήστος Μπαλάσκας
2 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	
3 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
4 Κωνσταντίνος	Αραμπατζής	Θεόδωρος	Μέλος	
5 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Μέλος	
6 Σωτήριος	Βατμανίδης	Ιωάννης	Αναπλ. Μέλος	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελενικισίου κ. Πετρούλα Τσιτσέρη και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού κ. Νικόλαος Κατέλης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα: «Ανάκληση της υπ' αρ. 241/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, έγκριση ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού (ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προμηθειών για την “Προμήθεια ειδών διατροφής – αρτοσκευασμάτων των δομών του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ηράκλειας”», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγον

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 10686/28-8-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 9818/06-08-2025 .
2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9017/12-07-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 21-08-2025 έκθεση των επιβλεπόντων για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηράκλειας», με αναθεώρηση, λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα πέντε ημερών (185), για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου την 24-01-2026».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η με αρ. πρωτ. 9818/6-8-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση του έργου, η με αρ. πρωτ. 9017/12-7-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του αναδόχου και η από 21-8-2025 έκθεση των επιβλεπόντων του έργου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Κουτσάκης και είπε ότι η μεταβολή των οικονομικών μεγεθών ενός έργου μπορεί κάποιες φορές να σημαίνει και ακύρωση του έργου. Εδώ είπε, έχουμε δύο θέματα, την μεταβολή των οικονομικών μεγεθών και την αλλαγή χωροθέτησης του έργου. Η παράταξή του είπε, δεν ψηφίζει το θέμα διότι διαφωνεί με την κατασκευή του έργου στο συγκεκριμένο σημείο, για τους λόγους που ανέφεραν επανειλημμένα οι κάτοικοι και το εκλεγμένο συμβούλιο του χωριού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, την με αρ. πρωτ. 9818/6-8-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση του έργου, την με αρ. πρωτ. 9017/12-7-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του αναδόχου, την από 21-8-2025 έκθεση των επιβλεπόντων του έργου, τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, την υπ' αρ. 10686/28-8-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηράκλειας», με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημερών, για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου 24-01-2026.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργιος Κουτσάκης και κ. Δημήτριος Τζήκας για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Γεώργιος Κουτσάκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 252/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 11:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 2-9-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης